

工事監査結果報告書

第1 監査の対象

1 監査の対象工事

工事名 北島町クリーンテニスコート改修工事
工事所管 建設課
契約金額 111,100,000円
工事の進捗率 計画出来高 95.0%
実施出来高 93.1% (令和4年2月末予定)

2 監査対象工事の概要

工事場所 北島町クリーンテニスコート(北島町中村)
工事内容 当工事は、既存のテニスコートに2面追加し、砂入り人工芝への改修を行うものである。
目隠し遮音フェンス工 L = 101.1m
砂入り人工芝 A = 1,921.8㎡
防球フェンス工 L = 251.2m

第2 監査実施日

令和4年2月16日

第3 監査の方法

監査対象工事について、その計画、設計、積算、施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め調査するとともに、工事現場の施工状況調査を行った。

なお、工事技術に関する専門的知識を補完するため、公益法人大阪技術振興協会に
関係書類調査及び現場施工状況調査を委託し、監査の参考とした。

第4 監査の結果

(1) 今回の工事監査に際し、提出された事前提出資料並びに追加資料について、技術士から細かな点で指摘や追加要求等がみられましたが、審査に必要な書類及び資料は準備されており、また口頭による回答についても適宜適切な回答がなされ、概ね良好な監査内容と判断いたします。

ただ、「改善」の指摘はないものの、「留意」および「意見」が述べられておりますので、今後の工事執行に当たり、有効に反映して頂きたい。

(2) 工事を行う場合には、近隣への工事案内がクレーム発生の防止に重要な業務であります。この度の「テニスコート改修工事の案内」について、建設課並びに工事業者の案内

文に、「作業時間」「休日作業について」の記載がありませんでしたので、今後の工事案内文には、必ず記載されるよう要請いたします。

(3) 今後の工事監査に関して、監査対象部署には、これまでの工事監査結果の内容・報告書等を必ず提供するよう計画したいと思います。