

工事監査結果報告書

第1 監査の対象

1 監査の対象工事

工事名 北島南幼稚園増築工事
工事所管 教育委員会事務局
契約金額 212,135,000円
工事の進捗率 計画出来高 62%
実施出来高 63% (令和4年12月31日現在)

2 監査対象工事の概要

工事場所 北島町鯛浜字向
工事内容 北島南幼稚園増築工事
S造 平屋建て
建築面積 507.36㎡
延床面積 426.00㎡
園児定員 既存140人 → 増築後210人

第2 監査実施日

令和5年2月3日

第3 監査の方法

監査対象工事について、その計画、設計、積算、施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め調査するとともに、工事現場の施工状況調査を行った。

なお、工事技術に関する専門的知識を補完するため、公益法人大阪技術振興協会に
関係書類調査及び現場施工状況調査を委託し、監査の参考とした。

第4 監査の結果

(1) 工事監査に際して提出された工事関係書類については、企画・計画、積算・見積、入札・契約、施工管理の各段階における必要事項と書類の管理が十分に整理されており、日常的に管理業務が適正に運営されているものと、技術士からも高い評価が得られた。

そして、書類審査における口頭による回答についても、素早い資料の提示と適切な回答がなされ、良好な監査内容であったと判断いたします。

(2) 現場審査については、品質の管理状況と安全関係(書類・現場)を中心に調査・確認が実施され、特に大きな問題もなく高評価でした。ただ、技術士の「寸評」にも記載されています

ように、工事現場では化学物質の臭気を僅かに感じられましたので、使用されている化学物質のSDSシートを取り寄せることを、今後の工事においては必須として頂きたい。作業中の事故等の未然防止と安全衛生対策面からも実行されることを要望します。

- (3) 今回の工事監査結果では、「指摘」はないものの、「指導」および「意見」が記述されておりますので、今後の工事執行に当たり、有効に反映して頂きたい。

以 上